

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительности	Начало	Окончание	Предш.	Названия ресурсов																
								21 Ноя '1		26 Дек '1		30 Янв '1		05 Мар '1		09 Апр '1		14 Май '1		18 Июнь '1		23 Июн	
								П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В
1		Получение Разрешения на применение	146 дней	Пн 02.01.12	Пн 23.07.12																		
2		Заключение договора с экспертной организацией и проведение предоплаты	7 дней	Пн 02.01.12	Вт 10.01.12		Зак+Исп																
3		Предоставление комплекта документов для разработки ПМИ	7 дней	Ср 11.01.12	Чт 19.01.12	2	Зак																
4		Разработка и передача ПМИ на согласование Заказчику	14 дней	Ср 08.02.12	Пн 27.02.12	3	Исп																
5		Согласование и подписание ПМИ и заявок	3 дней	Вт 28.02.12	Чт 01.03.12	4	Зак																
6		Передача и согласование ПМИ в Ростехнадзоре	31 дней	Вт 06.03.12	Вт 17.04.12	5	Исп+РТН																
7		Предоставление комплекта документов для разработки заключения ЭПБ	30 дней	Ср 11.01.12	Вт 21.02.12	2	Зак																
8		Анализ полноты представленной документации для проведение экспертизы промышленной безопасности	3 дней	Ср 22.02.12	Пт 24.02.12	7	Исп																
9		Проведение приемочных испытаний технического устройства по согласованной с Ростехнадзором ПМИ	7 дней	Ср 18.04.12	Чт 26.04.12	6	Зак+РТН																
10		Проведение экспертизы промышленной безопасности с выдачей заключения ЭПБ	35 дней	Пн 27.02.12	Пт 13.04.12	8	Исп																
11		Сдача в Ростехнадзор заключения ЭПБ с комплектом сопроводительной документации	2 дней	Пт 27.04.12	Пн 30.04.12	9;10	Исп																
12		Утверждение Ростехнадзором заключения ЭПБ с выдачей письма	30 дней	Вт 01.05.12	Пн 11.06.12	11	РТН																
13		Получение и передача оригинала Разрешения Ростехнадзора на применение	30 дней	Вт 12.06.12	Пн 23.07.12	12	Исп																

Проект: График получения РНП Дата: Вт 10.04.12	Задача		Внешняя веха		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Неактивная задача		Суммарная задача вручную	
	Веха		Неактивная веха		Только начало	
	Суммарная задача		Неактивная суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Задача вручную		Крайний срок	
	Внешние задачи		Только длительность		Ход выполнения	